PUERTO

ORZAN

PLANO DE LA FORTIFICACION DEL FRENTE DE TIERRA DEL ARRAVAL DE LA CORUÑA

Escala de 200 varas.

Explicacion.

AB. Bateria Inmortal.
BC. Idem la Artista.
CD. Idem la Receloza.
D. Puerta de la Torre de abaxo.

DE. Bateria la Vengativa.
EFG. Semi baluarte de la Torre de abaxo.
EF. Bateria de Fernando 7º.
G. Soterana del rovez.

GH. Bateria la Alevosia.
GI. Falsa braga la Escondida.
HI. Bateria la Infernal.
K. Baluarte de la Alameda.

LM. Falsa braga la Tapada.
Nm. Bateria la Dominante.
m. Puerta de la Torre de Arriba.
mN. Bateria la Soberana.

P. Contra guardia la Fuerte.
Q. Semi baluarte del Caramanchon.
R. Cavallero de dem.
S. Espigon del Oxean.

T. Bateria la Mercedina.
V. Idem la Esposima.
X. Idem los Angos.
Z. Rovellin el Angel.

W. Rovellin el Enganoso
Y. Lunetta de Baena vista.
a. Semi reducto la Flor de agua.
c. Bateria alta de S.t Carlos.

e. Bateria baxa de S.t Carlos.
b. Traveszas de Comunicacion.
r. Aqueducto.
f. Molinos de Viento

Relacion que manifiesta las Obras executadas, Estado de las emprendidas, y otras que están proyectadas.

1º. En la Bateria Inmortal se ha elevado todo su parapeto, para cubrir sus defensores de los fuegos dominantes de la Altura de los Molinos, y enmendado quasi todas sus cañoneras, acarado ademas de aumentar el espesor de su parapeto y terraplen: 2º. La Bateria Receloza se está construyendo, y siendo necesario aumentar el espesor de su terraplen y parapeto, se hace forzoso demoler el actual Cuerpo de Guardia, y construir otros dos mas capaces uno á cada lado de la Puerta de abaxo: 3º. La Puerta de abaxo se ha rectificado nuevamente pues amenazaba ruina, y hera sumamente mezquina; esta obra ha sido costeada algunos patricios que así lo propusieron á la Superioridad, y á derecha é izquierda de dicha puerta se ha rectificado una porcion considerable del revestimiento exterior: 4º. En las Baterias Vengativa y Fernando VII se han enmendado y rectificado las cañoneras: 5º. La Cortina III consta solamente en la actualidad de la falsa braga y revestimento exterior é interior de ella, se proyecta terraplenar interiormente y formar la bateria Infernal de Morteros y quatro cañones en cada Segundo flanco: 6º. El Baluarte de la Alameda estava arruinado, y hera una de las obras que mas imperiosamente exigia emprenderse, pero la mala qualidad del terreno hacian inutiles todos quantos reparos se havian anteriormente practicado, por lo que desde luego se determinó levantar sobre muy solidos cimientos su Casa meridional, y en la Septentrional se han rectificado sus parapetos que al presente se están concluyendo: 7º. La bateria Dominante se ha construido ultimamente, consta de dos cañones y morteros, y solo falta perfeccionar su parapeto: Siendo la parte Septentrional de esta Fortificacion un punto algo expuesto á un golpe de mano, no siendo dificil quitar los fuegos del Espigon del Oxean, estas circunstancias han obligado á proyectar otros dos Espigones, el uno de figura cuerviliniea convexa para Artilleria, y otro delante para fusileria, con el fin de cubrir el espacio entre el Espigon viejo y la prolongacion del actual camino cuberto: En el flanco izquierdo se ha construido el emplazamiento nombrado Flor de agua para evitar que pueda ser doblado en las mareas bacas: En la falsa braga la tapada se está construyendo una Soterna que desemboca debaxo del Puente levadizo q.e sale de la Plaza, y comunica con el Rovellin el Angel y sobre aquella ha de construirse la Puerta que constituye una de las principales salidas de la Plaza; debiendose forzar la salida actual y demoler la calzada que cruza el Foso para franquearlo, y con este mismo objeto, y el de no interceptar los fuegos de los flancos se ha rebajado el aqueducto y puesto su cañeria al nivel del foso: ha sido preciso aumentar el ancho y profundidad del foso, se continua su escavacion y perfeccionando la Cuneta; se vá de asi mismo construir una comunicacion desde la Soterana del rovez al Rovellin el Enganoso, y otras desde ambos rovellines á las Plazas de armas entrantes del camino cuvierto: El Rovellin el Angel se ha edificado de nuevo, q.e solo existia una masa de tierras, está revestido de mamposteria, y se están construyendo sus parapetos; q.e el flanco de este Rovellin pasta la Puerta principal de esta Plaza q.e medio de un puente levadizo de Bas cule, faltando que construir algunas copas q.e el puente estable que ha de comunicar al camino cuvierto, cuya contra escarpa que corresponde delante de este debe construirse: El Rovellin el Enganoso está concluido, su revestimento de escarpa es de Tapias, y el de la gola de mamposteria: En la Plaza de armas que está delante de la Puerta de abaxo, se está construyendo una caxera de puente revestida de mamposteria en figura de un pequeño rovellin, en cuya cara derecha se forma terraplen para montar tres piezas de Artilleria, y la izquierda con banqueta p.a fusileria: En el camino cuvierto se ha rectificado la mayor parte de la contra-escarpa, y tambien el revestimento de su parapeto, como asi mismo el de las traveszas, y se ha cumado de estacadas; se han colocado todos los rastrillos necesarios, y se está perfeccionando el glacis.

Coruña 26 de Noviembre de 1830.

Angel Laboide

© Ministerio de Defensa